

CONCESIONES DEFINITIVAS DE GENERACIÓN
PROYECTOS⁽¹⁾

Nº	Central Hidroeléctrica	Titular de la Concesión	Potencia Instalada (MW)	Ubicación	Inversión ⁽²⁾ (mill. US\$)	Resolución ⁽³⁾	Fecha de Inicio de Obras ⁽²⁾	Fecha de Puesta en Servicio ⁽²⁾	Nueva Fecha de Puesta en Servicio (EN TRÁMITE)	Avance de Obras al mes de Diciembre 2020 (%) (Fuente: OSINERGMIN)
1	CH MOLLOCO	GENERADORA ELÉCTRICA MOLLOCO S.A.C. - GEMSAC	302.1	AREQUIPA	619.7	2) RS 060-2014-EM (2014-08-09) Transferencia 1) RS 039-2011-EM (2011-05-19)	01/08/2012	12/08/2014	--	0.0% Obras Suspendidas (En Trato Directo - Comisión MEF)
2	CH LA VIRGEN	LA VIRGEN S.A.C.	84.0	JUNÍN	165.7	3) RM 195-2017-MEM/DM (2017-05-24) 6ta. Mod. 2) RS 212-2016-MEM/DM (2016-06-10) Sta. Mod. 1) RS 060-2005-EM (2005-10-12) Otorg.	01/11/2013	26/12/2017	31/07/2021	98%
3	CH PUCARÁ	EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL CUZCO - EGECUSCO	149,8	CUZCO	149.8	2) RS 007-2014-EM (2014-02-05) Mod. 1) RS 030-2003-EM (2003-08-21) Otorg.	01/09/2014	15/12/2017	31/12/2021	0.0%
4	CH CENTAURO I Y III	CORPORACIÓN MINERA DEL PERÚ S.A. - CORMIPESA	12,5 (1era. Etapa) 12,5 (2da. Etapa)	ANCASH	4.1	3) RM 300-2016-EM (2016-08-06) 4ta. Mod. 2) RS 002-2012-EM (2012-01-04) 3ra. Mod. 1) RS 037-2002-EM (2002-09-22) Otorg.	01/03/2011 (1era. Etapa) Y (2da. Etapa)	06/10/2018 (1era. Etapa) 2018-10-06 (2da. Etapa)	19/08/2021 (1era. Etapa) 09/03/2022 (2da. Etapa)	86% (1era. Etapa) 18% (2da. Etapa)
5	CH CATIVEN I y II	COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.	29.0	LA LIBERTAD	68.6	2) RM 001-2017-MEM/DM (2017-01-18) Mod. 1) RS 109-2012-EM (2012-11-14) Otorg.	01/08/2017	29/07/2021	29/01/2022	0.0%
6	CH SAN GABÁN III	HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C.	205.8	PUNO	329.54	RM 478-2016-MEM/DM (2016-11-22)	13/05/2018	01/02/2022	--	19%
7	CH TULUMAYO V	EJEJUNÍN TULUMAYO - V S.A.C.	83.2	JUNÍN	158.1	2) RM 280-2018-MEM/DM (2018-08-03) 1) RS 037-2015-EM (2015-07-19)	01/03/2016	29/10/2022	09/01/2023	4,5% (Obras preliminares paralizadas)
8	CH BELO HORIZONTE	COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.C.	180.0	HUÁNUCO	679.8	RS 048-2015-EM (2015-09-09) 2da. Mod. RS 057-2011-EM (2011-06-18) Otorg.	01/12/2016	30/12/2021	30/12/2023	0%
9	CH CHARCANI VII	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA	20,92	AREQUIPA	53,70	RM 381-2019-MEM/DM (2019-12-08)	26/01/2021	27/12/2022	29/02/2024	0%
10	CH TULUMAYO IV	EJEJUNÍN TULUMAYO - IV S.A.C.	56.2	JUNÍN	105.2	2) RM 558-2015-MEM/DM (2016-01-08) Mod. 1) RS 005-2015-EM (2015-03-07) Otorg.	08/11/2015	07/03/2018	19/03/2024	0% (Obras paralizadas)
11	CH VERACRUZ	COMPAÑÍA ENERGÉTICA VERACRUZ S.A.C.	730.0	AMAZONAS Y CAJAMARCA	1 443,76	RS 076-2014-EM (2014-11-05)	19/06/2017	09/01/2022	30/12/2024	0,0%
12	CH TARUCANI	TARUCANI GENERATING COMPANY S.A.	49.0	AREQUIPA	70.9	2) SAP, Reg. 2508582 1) RS 021-2011-EM (2011-04-07) Otorg.	07/04/2011	07/06/2015	01/05/2025	0,0% Contrato suspendido
13	CH CHADÍN 2	AC ENERGÍA S.A.	600.0	AMAZONAS Y CAJAMARCA	2 023,0	RS 073-2014-EM (2014-10-28)	01/08/2017	12/07/2023	12/09/2025	0,0 %
14	CC.HH. TINGO I, II y III	ENERGORET S.A.C.	406.0	AMAZONAS.	694.49	RM 022-2018-MEM/DM (2018-01-18)	19/07/2019	19/01/2026	--	0.0%
15	CH SANTA TERESA (incremento de potencia)	INLAND ENERGY S.A.C. (antes, LUZ DEL SUR S.A.A.)	40,4 ⁽⁴⁾	CUSCO	104.53	2) RM 045-2018-MEM/DM (2018-02-08) 1) RS 075-2011-EM (2011-07-24)	08/02/2018	08/02/2026	--	0.0%
16	CH OLMOS 1	SINDICATO ENERGÉTICO S.A.	51.0	LAMBAYEQUE Y PIURA	91.38	2) RM 213-2016-MEM/DM (2016-06-13) Mod. 1) RS 079-2013-EM (2013-12-18) Otorg.	01/10/2017	07/10/2020	16/07/2026	10% (obras preliminares)
17	CCHH ANTO RUIZ III y ANTO RUIZ IV	NUEVA ESPERANZA HYDRO S.A.	102,1 103,8	PUNO	190,4 201,2	307-2019-MEM/DM (2019-10-16)	2022-01-01 2023-01-01	2025-12-19 2026-12-29	--	0%
18	CCHH LIMACUNCO, TIO Y CAPIRI	ELECTRO ARAZA S.A.C.	35 80 80	CUSCO	379.126	RM 100-2018-MEM/DM (2018-03-28)	06/10/2021	21/12/2027	--	0.0%
19	CH CURIBAMBA	ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.C. ⁽⁵⁾	192.0	JUNÍN	577.38	3) RVM 001-2018-MEM/VME (2018-01-10) Apelación fundada en parte, se retrotrae hasta evaluación de suspensión de contrato.. 2) RD 302-2017-EM/DGE (2017-11-06), Solicitud de Suspensión de contrato inadmisibles. 1) RS 070-2014-EM (2014-10-05) Otorgamiento	02/08/2016	16/04/2021	11/02/2028	0%
20	CH SANTA TERESA II	INLAND ENERGY S.A.C.	280.0	CUSCO	585,3	RM 389-2019-MEM/DM (2019-12-13) Otorg. Fe de Erratas 2019-12-25.	19/04/2024	07/04/2028	--	0%
21	C.H. LLUCLLA	INLAND ENERGY S.A.C.	288	AREQUIPA	489,73	RM 379-2020-MINEM/DM (2020-12-23)	13/01/2021	21/06/2025	--	
22	C.H. HUALLAGA I	CENTRAL HIDROELÉCTRICA HUALLAGA HYDRO S.A.	392	HUÁNUCO	988,5	RM 388-2020-MINEM/DM (2020-12-30)	01/03/2023	31/12/2027	--	

CONCESIONES DEFINITIVAS DE GENERACION CON RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES										
N°	Central	Titular de la Concesión	Potencia Instalada (MW)	Ubicación	Inversión ⁽²⁾ (mill. US\$)	Resolución ⁽³⁾	Fecha de Inicio de Obras ⁽²⁾	Fecha de Puesta en Servicio ⁽²⁾	Nueva Fecha de Puesta en Servicio propuesta por la Concesionaria (EN TRÁMITE)	Avance de Obras Al mes de Diciembre 2020 (%) (Fuente: OSINERGMIN)
1	C.H. KARPA	HIDROELÉCTRICA KARPA S.A.C.	20.00	HUÁNUCO	34.0	RM 155-2015-MEM/DM (2015-04-08)	24/08/2015	23/12/2016	--	0.0% (Obras paralizadas - En Arbitraje)
2	C.H. MAMACOCHA (antes, CH Laguna Azul)	CH MAMACOCHA S.R.L. ⁽⁶⁾	20.00	AREQUIPA	58.82	RM 255-2016-MEM/DM (2016-06-25)	01/12/2015	14/03/2020	--	0% (Obras paralizadas En arbitraje)
3	C.E. PARQUE EÓLICO DUNA	GR TARUCA S.A.C.	18.37	CAJAMARCA	32.1	RM 509-2017-MEM/DM (2017-12-07)	14/08/2017	14/10/2020	31/12/2020. (Según solicitud de Adenda al Contrato de Concesión para el Suministro de Energía con RER)	95%
4	C.E. PARQUE EÓLICO HUAMBOS	GR PAINO S.A.C.	18.37	CAJAMARCA	32.1	RM 508-2017-MEM/DM (2017-12-07)	11/09/2018	14/10/2020	31/12/2020. (Según solicitud de Adenda al Contrato de Concesión para el Suministro de Energía con RER)	95%
5	C.H. HUATZIROKI I	EMPRESA DE GENERACIÓN HIDRÁULICA SELVA S.A.	19.20	JUNÍN	25.6	RM 208-2018-MEM/DM (2018-06-19)	01/07/2013	27/11/2020	21/07/2021. (Según solicitud de Adenda al Contrato de Concesión para el Suministro de Energía con RER)	0% (Obras paralizadas En Arbitraje)
6	CSF CONTINUA PICHU PICHU 60 MW	CONTINUA PICHU PICHU S.A.C.	60	AREQUIPA	46,41	RM 029-2020-MINEM/DM (2020-02-12) Otorg.	02/11/2020	15/11/2021	--	0%
7	CSF CONTINUA CHACHANI 100 MW	CSF CONTINUA CHACHANI S.A.C.	100	AREQUIPA	74,25	RM 030-2020-MINEM/DM (2020-02-12)	02/11/2020	15/11/2021	--	0%
8	CSF CONTINUA MISTI 300 MW	CSF CONTINUA MISTI S.A.C.	300	AREQUIPA	210,16	RM 052-2020-MINEM/DM (2020-03-01)	02/11/2020	23/12/2021	--	0%
9	C.H. PALLCA	CARBÓN LATAM PERÚ S.A.C. (ex ANDEAN POWER S.A.)	10.1 (en trámite de incremento de 10,1 MW a 20 MW)	LIMA	23.52	2) RM 177-2017-MEM/DM (2017-05-18) Transf. 1) RM 046-2015-MEM/DM (2015-02-12) Otorg.	13/01/2017	03/06/2019	18/12/2022 (Según solicitud de Adenda al Contrato de Concesión Definitiva)	0%
10	C.E. WAYRA EXTENSIÓN	ENEL GREEN POWER PERÚ S.A.C.	108	ICA	148,40	RM 370-2020-MINEM/DM (2020-12-18)	14/12/2021	30/12/2022	--	0%
11	C.H. SANTA LORENZA I	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA S.A.C.	18.7	HUÁNUCO	38.7	2) RM 018-2021-MINEM/DM (2021-02-05) 1) RM 414-2015-EM (2015-09-23)	19/05/2015	20/08/2023	--	61,6 % (obras paralizadas En Arbitraje)
12	C.H. COLA I	HIDROELÉCTRICA COLA S.A.	10.4 (en trámite de incremento de 10,4 MW a 13,1 MW)	LA LIBERTAD Y ANCASH	9.8	2) RM 221-2014-MEM/DM (2014-05-20) Mod. 1) RM 465-2011-MEM/DM (2011-10-28) Otorg.	03/03/2015	28/02/2017	23/11/2023	0%
13	C.H. MOQUEGUA 1	EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DEL SUR S.A.	15,3	MOQUEGUA	48,70	RM 082-2020-MINEM/DM (2020-03-06)	15/11/2020	27/07/2024	--	0%

1) Proyectos concesionados por el Ministerio de Energía y Minas para desarrollar actividades de generación de energía eléctrica.

2) Información de acuerdo al contrato de concesión.

3) Resolución de otorgamiento de concesión definitiva o su modificatoria; y fecha de publicación.

4) Central en operación con 138,52 MW, sólo se considera los 40,40 MW adicionales que se encuentran en calidad de proyecto

5) Modificó denominación social de EDEGEL S.A.A. a ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A., a partir del 24/10/2016, según carta remitida al MEM (Registro N° 267040 de fecha 19/01/2017).

6) Modificó denominación social de HIDROELÉCTRICA LAGUNA AZUL S.R.L. a CH MAMACOCHA S.R.L., según partida registral, inscrita el 2017-02-22 (Registro MEM N°2686413 de fecha 07/03/2017).

Elaborado por: Dirección de Concesiones Eléctricas

RVPF/2021-01-30